

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZEGO/SPRAWDZENIA SYSTEMU ALARMOWEGO SIECI PREIZOLOWANYCH

ADRES BAZOWY SIECI PREIZOLOWANEJ..... MIASTO

ULICA NUMER na terenie EC.....

W dniu przedstawiciele

1.....2.....

w obecności przedstawiciela odbiorcy

dokonałi : [odbioru] [przeгляdu i pomiarów sprawdzających harmonogramowych] [przeгляdu na zgłoszenie] *
dla systemu nadzoru zawilgoceń [w całości zgodnie z załącznikiem] [z punktu bazowego] * ;

1. Technologia sieci preizolowanej.....
2. Rodzaj pomieszczenia.....
3. Własność pomieszczenia.....
4. Stan obiektu bazowego dla sieci:
 - Napięcie zasilania 230VAC
 - Urządzenie nadzorujące
 - Osprzęt.....

5. Pomiary:

- Przewód zasilający

		Pomiar omomierz.LX9024	
	Odległość z reflektometru z określeniem zakończenia	Pomiar do masy	Pomiar pętli
Przewód prawy			
Przewód lewy			

- Przewód powrotny

		Pomiar omomierzem	
	Odległość z reflektometru z określeniem zakończenia	Pomiar do masy	Pomiar pętli
Przewód prawy			
Przewód lewy			

Uwagi: Układ SPRAWNY/NIESPRAWNY*

.....
.....
.....

Podpisy: 1.....2 Odbiorca:.....

* - niepotrzebne skreślić